

Art: Verbesserung, Fertigungsvereinfachung

Gegenstand: Änderung des Flügellaminierplans und der vorderen Tangentialkrafteinleitung

Betroffen: ASW 19 ab Werk-Nr. 19261 incl.

Dringlichkeit: keine, nur bei Neuanfertigung

Maßnahmen: Gemäß den neu angefertigten Flügellaminierplänen 190.51/52 S. 8 und 190.51/52 S. 9 werden die Flügelschalen hergestellt. Die Bauteile 190.51.0150 und 190.52.0150 (Wassertankstege) entfallen (siehe Änderungsvermerk TM 10 vom 12.09.78 auf Zeichnungsblatt 190.51/52 S. 1).

Material: Siehe Zeichnungsblätter

Gewicht und  
Schwerpunktlage: Durch diese TM ergibt sich eine geringfügige Gewichtserleichterung von ca. 0,6 kg je Flügelpaar. Bei Anwendung dieser TM ist eine Schwerpunktwägung durchzuführen.

Hinweise:

1. Bei Reparaturen an älteren ASW 19 (Werk-Nr. 19001 bis 19260) dürfen auch Flügelhälften gemäß dieser TM verwendet werden.
2. Bei der Montage der Wassersäcke ist darauf zu achten, daß diese soweit als möglich an der Befestigungsleine nach außen gezogen werden.

Zeichnungen: Für diese TM wurden folgende Zeichnungsblätter neu angefertigt:  
190.51/52 S. 8 und  
190.51/52 S. 9.  
Die Zeichnung 190.51/52 S. 1 wurde geändert.  
Die Zeichnung 190.51/52.0150 entfällt.

Poppenhausen, den 12.09.78

ALEXANDER SCHLEICHER  
Segelflugzeugbau

*Gerhard Waibel*  
(Gerhard Waibel)



*grüß*

Diese TM wurde mit Datum vom **29. Nov. 1978** durch das LBA anerkannt.